

Інформація про стан виконання програм управління ЖКГ за 2019 рік

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки			Джерела фінансування	План, тис. грн . 2019рік	Профінансовано, тис. грн. 2019 рік	Результат
I. Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою						
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	1.1 Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	МБ	2 500,00	2 078,604	Протягом 2019року КВГП були виконані наступні роботи проведено заміну ламп –388 шт., заміна світильників 341., замінено та встановлено кабелю 3277м.п.
		1.2. Послуги з постачання електроенергії	МБ	6 500,00	5 648,697	Закуплено 1 766 439 кВт/г
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів		МБ	4 303,00	2 972,086	Виконувались роботи з омолодження та санітарного обрізування дерев – 946 шт., висаджування чагарників – 5863 шт., викошування газонів – 221,053тис.м², стрижка живоплоту – 11,047тис.м², вирубки чагарників, догляд за квітниками- 3,159тис.м², садіння кущів – 121шт. посів насіння та пікірування розсади, висаджування квітів та їх полив, тощо Протягом року було видалено 259 аварійних та буреломних дерева
3	Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою міста	3.1 Утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	МБ	1 400,00	728,002	Встановлено пам’ятник Герою України Сергію Кемському, проведено роботи по благоустрою прилеглої території, встановлено 2 світильники та заасфальтовано ділянку тротуару біля пам’ятника. біля пам’ятника Козаку були проведені ремонтні роботи сходів та підпірної стінки, викладено тротуарною плиткою територію біля пам’ятника, встановлено декоративні світильники, проведено роботи з відновлення пошкоджених невідомими особами пам’ятників Молоді Коростенщини ХХ століття, учасників Української революції початку ХХ століття, Богдана Хмельницького, Радянському Солдату на території меморіалу по вул. І. Франка.
		3.2 Утримання та прибирання парків та скверів	МБ	2 200,00	1 645,947	Прибирання території парку, утримання 9-х працівників (прибиральники парку і туалет). Були виконані роботи з поточного ремонту фонтану, фарбування лавок, огорожі, урн, на півсфер, ремонт лавок, дит. майданчика тощо. Вивіз 1814,9 м³ сміття з парку
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4.1 Утримання та поточний ремонт кладовищ	МБ	1 297,50	1 282,621	Протягом року з кладовищ було вивезено 2726 м³ сміття
		4.2 Поховання безрідних та невідомих громадян	МБ	32,50	15,664	Поховано 8 чол.
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	5.1. Технічне обслуговування мереж зливової каналізації	МБ	146,50	55,739	Проводились роботи з прочистки водостоків, решіток та колодязів мереж зливової каналізації
		5.2. Поточний ремонт мереж зливової каналізації	МБ	326,50	122,956	Проводились роботи з облаштування лівньових труб встановлення решіток і люків замість викрадених
6	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	6.1 Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	МБ	17 200,00	17 006,246	Протягом року комунальним виробничо-господарським підприємством було виконано: ямковий ремонт доріг загальною площею 38,709тис.м², профілювання вулиць загальною площею 164,704 тис.м²; розмітку вулиць площею 8186м2.
		6.2 Утримання вулично-дорожньої мережі	МБ	6 100,50	5 143,308	Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від дорожнього змету,

						зимове і літнє утримання доріг.
		6.3 Утримання об'єктів дорожньої безпеки	МБ	510,50	476 ,940	Проводились роботи з заміни ламп в світлофорних об'єктах – 45шт., заміни дорожніх знаків – 53 од., фарбування відбійників, встановлення бетонних напівсфер – 43 шт.
7	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ		МБ	948,00	713,592	Утримання 4-х штатних працівників (на поч. року до 01.06.2019р. було 6 чол.)
8	Послуги з благоустрою при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	Надання послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації)	МБ	1 000,00	646,987	Відповідно до укладеного договору з КВГП проведена підготовка до наступних свят: 9 Травня, День міста, Випускний День Незалежності, Міжнародний Фестиваль Деруна, Новорічні свята тощо на загальну суму 198,987тис.грн.. Також придбано святкової ілюмінації на суму 448,000тис.грн.
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	9.1. Придбання продуктів харчування	МБ	135,00	112,00	Придбання продуктів харчування
		9.2. Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	МБ	14,00	10,00	Придбання медикаментів
		9.3. Проведення стерилізації	МБ	230,00	223,524	На протязі року було стерилізовано 288 собак
		9.4. Відлов безпритульних тварин	МБ	90,00	86,400	На протязі року було відловлено 288 собак
II. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
10	Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів благоустрою	10.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт міських доріг	ДБ МБ	25 000,00 29 000,00	- 5 900,177	Протягом 2019 року було проведено капітальний ремонт доріг площею 11 562,0м², роботи виконувались по наступним вулицям: - вул. Т.Кралі площею 5078 м²; - вул. 1-го Травня площею 3800 м²; - вул. Південна площею 2684 м²;
		10.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів	МБ	6 500,00	3 744,056	В 2019 році було проведено роботи по капітальному ремонту , реконструкції тротуарів загальною площею 3 164 м². Виконувались наступні роботи: - асфальтобетонне покриття по вул. Шевченка площею 672м²; - викладання плиткою по вул. Грушевського площею 1370м²; - викладання плиткою по вул. Музейна площею 540м²; - реконструкція та викладання плиткою з облаштуванням майданчика для паркування по вул. Шевченка, 76-78 площею 582м²;
		10.3 Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об'єктів	МБ	600,00	421,970	КВГП замовлено та виготовлено ПКД на «Облаштування підсвітки пішохідних переходів по місту Коростень», та проведені роботи – облаштовано 14 пішохідних переходів.
		10.4 Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта)	МБ	2 500,00	-	-
		10.5 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	МБ	850,00	-	-
		10.6 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації	МБ	1 400,00	29,742	КВГП замовлено та виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт мереж зливової каналізації в м. Коростень»
		10.7 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів	МБ	Згідно ПКД	-	-

		10.8 Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо)	МБ	6 000,00	929,448	Протягом 2019 року було проведено роботи по об'єкту «Реконструкція зони відпочинку громадян по вул. Грушевського,22 (центральна площа біля міськвиконкому) в м. Коростені» на суму 897,193тис.грн., та за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 32,255тис.грн частково профінансовано роботи по капітальному ремонту дитячого спортивного майданчику в районі житлового будинку по вул. Сосновського, 52Б в м. Коростень.
		10.9 Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і теплиці по вул. С. Кемського (Жовтнева), 76а	МБ	-	-	-
		10.10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ	МБ	2 500,00	738,500	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту доріг, тротуарів на 18 об'єктів.
		10.11 Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок	МБ	1 600,00	1 457,365	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій на суму 1 246,117тис.грн. Роботи були виконані за адресами: вул. Сосновського, 25, 44, 50-52, вул. Мельника, 16, вул. Шолом-Алейхєма, 17, вул. Шевченка, 78а. (1911м²; 241м²). Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київській 211,248тис.грн. - 520м²
РАЗОМ				120 884,000	52 190,571	
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки			Джерела фінансування	План, тис. грн . 2019рік	Профінансовано, тис. грн. 2019 рік	Результат
Ж	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій	1.1. Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	МБ	4 400,00	1 264,772	Протягом 2019 року було проведено - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Григорія Сковороди 245,166тис. грн. (141м.п.); - капітальний ремонт водопровідної мережі на ділянці по вул. Героїв Чорнобиля – вул. Шевченка – 631,532тис.грн.(133м.п.); - капітальний ремонт каналізаційного колектору вул. С.Кемського-вул. Толстого- ОСК м. Коростень – 188,074тис.грн.(300м.п.); - будівництво водопровідно каналізаційних мереж мікрорайону вул. Заводська – Південна в м. Коростені – 200,00тис.грн.(283м.п.).
		1.2. Реконструкція ПВС III-IV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання	МБ	500,0	-	-
		1.3. Капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках	МБ КНД	2 600,00 120,00	308,917 -	В 2019 році проведено роботи з капітального ремонту водопровідних вводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках на суму 308,917тис.грн.(встановлено 30 лічильників)
		1.4. Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста	МБ КНД	350,00 35,00	- -	-
		1.5. Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу	МБ КНД	135,00 15,00	- -	-
		1.6. Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС	МБ КНД	90,00 10,00	- -	-
		1.7. Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені	ДБ МБ	2 300,00 500,00	- -	-
		1.8. Придбання пожежних гідрантів	МБ КНД	45,00 5,00	- -	-

		1.9. Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію))	ДБ МБ	7 000,00 7 000,00	- -	-
		1.10. Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал»	МБ КНД	400,00 40,00	- -	-
		1.11. Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об'єктах КП «Водоканал»	МБ КНД	550,00 50,00	- -	-
		1.12. Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об'єктах КП «Водоканал»	МБ	1 350,00	-	-
2	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій	2.1. Капітальний ремонт теплових мереж	МБ КНД	3 600,00 360,00	- -	-
		2.2. Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії	ДБ МБ	6 000,00 4 500,00	- 896,357	Проведено реконструкцію теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в кількості 34 шт.
		2.3. Реконструкція, капітальний ремонт котелень	МБ КНД	1 800,00 200,00	- -	-
		2.4. Будівництво блочних котелень	МБ	3 000,00	-	-
		2.5. Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об'єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень	ДБ МБ	4 500,00 4 000,00	- -	-
3	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства		ДБ МБ	42 800,00 32 000,00	- 4 171,098	У 2019 році за кошти міського бюджету було придбано комунальну техніку на загальну суму 4 171,098 тис. грн., а саме колісний екскаватор для КП «Водоканал»
4	Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню	4.1. Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з метою інвестування в необоротні активи	МБ	3 000,00	2 303,222	КВГП придбано дитячий майданчик вартістю 125,000 тис. грн., біотуалети в кількості 20 шт. на суму 194,380 тис. грн. КВЖРЕП №1 було придбано ремкомплект для екскаватора вартістю 48,000 тис. грн. КП «Водоканал» придбано обладнання для обмеження водовідведення у багатоквартирних будинках вартістю 90,000 тис. грн. та гідравлічний молот – 564,000 тис. грн. КП теплозабезпечення придбано 4 нових водогрійних котли (загальною вартістю 932,0 тис. грн.); газоаналізатор (загальною вартістю 96,042 тис. грн.); тепловий лічильник з двома витратомірами (загальною вартістю 94,8 тис. грн., встановлений на котельні по вул. Героїв Небесної Сотні, 12-А); 4 мережних насоси (загальною вартістю 159 тис. грн.).
		4.2. Капітальний ремонт основних засобів комунальних підприємств	МБ	1 000,00	514,276	Проведено капітальний ремонт основних засобів комунальних підприємств, а саме : КП «Водоканал» 2-х насосів на КНС №2 на суму 349,541 тис. грн. КВЖРЕП № 1 даху бібліотеки (філія №2 міської ЦБС, вул. Пролетарська, 37, м. Коростень) на суму 164,735 тис. грн.
		4.3. Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджуються або погоджуються рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво/фіксованою платою встановленою місцевим органом виконавчої влади, та витрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	МБ	7 000,00	1 652,765	Відшкодовано КП Теплозабезпечення витрати, що виникли внаслідок застосування фіксованої плати, встановленої виконавчим комітетом, та розміром тарифу на послуги централізованого опалення під час опалювального сезону 2018-2019 року.
		4.4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовим планом	МБ	3 000,00	199,231	Капітальний ремонт покрівлі адміністративного приміщення по вул. Кооперативна, 3-А (загальною вартістю 199,231 тис. грн.)
		4.5. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення заборгованості за енергоносіями, придбання реагентів, виплату заробітної плати, та сплати податків та зборів на заробітну плату	МБ	7 000,00	2 059,903	Надано фінансову підтримку КП «Водоканал» - 2 059,903 тис. грн. (на погашення заборгованості за електроенергією – 1 035,00 тис. грн. , на погашення заборгованості з ПДФО – 1 024,903 тис. грн.)
5	Реконструкція,	5.1 Реконструкція, капітальний ремонт покрівель багатоквартирних	МБ	1 500,00	592,860	На умовах співфінансування проведено капітальний ремонт покрівлі по ОСББ

	капітальний ремонт об'єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів	житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт				«Жовтнева, 70-А» -257,597тис. грн..., ОСББ «Грушевського 72А» - 335,263тис. грн..
		5.2. Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт		700,00	380,787	На умовах співфінансування проведено капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних будинків (вікна, двері) по ОСББ «Грушевського 72А» -55,636тис. грн., ПП «КЖС №5» - 54,412тис. грн., ОСББ «Поліський добробут-25» -39,987тис. грн., ОСББ «Поліський добробут-35» -93,510тис. грн., ОСББ «Поліський добробут-33» -54,099тис. грн., ОСББ «Поліський добробут-27-А» - 83,143тис. грн.,
		5.3 Капітальний ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт	ДБ МБ	5 000,00 2 600,00	308,742	Проведено капітальний ремонт 2-х ліфтів житлового будинку по вул. Шевченка, 8, м. Коростень, Житомирської обл. (4 та 5 під'їзди)
		5.4 Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня	МБ	700,00	411,415	Укладено 31 угоду з ОСББ і профінансовано впродовж 2019 року 411,415тис.грн.
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ		МБ	600,00	30,00	Виготовлення ПКД для КП «Водоканал» «Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічно зношеного устаткування х переходом на гіпохлорит натрію)»
7	Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель		МБ	40,00	-	-
8	Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ	8.1. Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»	МБ	-	-	-
		8.2. Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності)	МБ	В залежності від потреб	-	-
		8.3. Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст	МБ	В залежності від потреб	-	-
		8.4 Фінансування Револьверного фонду, створеного Громадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК		500,00	500,00	Профінансовано Револьверний фонд в повному обсязі.
РАЗОМ				162 895,000	15 594,345	
Екологічна програма міста Коростеня на 2019-2021 роки			Джерела фінансування	План, тис. грн. 2019 рік	Профінансовано, тис. грн. 2019 рік	Результат
1	Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені		ДБ МБ	10 000,00 1 000,00	- -	
2	Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)		МБ	260,00	166,637	Протягом 2019 року ліквідовано 877м³ стихійних сміттєзвалищ
3	Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня. Коригування робочого проекту		ДБ МБ	27 000,00 3 000,00	- -	

4	Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини	МБ	1 200,00	363,838	Проведені роботи з капітального ремонту контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів за наступними адресами: по вул. Шолом-Алейхема, 102; вул. Гастелло, 22-24, 28; вул. Мельника, 10; вул. Грушевського, 35, 39; вул. Музейна, 7; вул. Сосновського, 52; вул. Козацька, 1, вул. Шевченка, 45-47, 48а на загальну суму 363,837 тис.грн. (10шт.)
5	Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	ДБ МБ	42 300,00 4 700,00	- 2 343,780	В 2019 році було придбано контейнери для збору ТПВ в кількості 60 шт. на суму 525,360тис.грн., сміттевоз – 1 818,420тис.грн.
6	Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації	МБ	1 200,00	-	
7	Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру	МБ	Згідно ПКД	-	
8	Розчищення русла р. Уж та р. Кремно	ДБ МБ	15 000,00 850,00	- 794,539	В 2019 році за кошти міського бюджету в сумі 139,990 тис.грн. було розроблено ПКД по розчищенню 4 ділянок русла річки Уж. З метою проведення цієї діяльності, розроблено звіт та отримано висновок Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА з оцінки впливу на довкілля планової діяльності по розчищенню русла річки Уж. (74,688тис.грн.) В грудні 2019 року були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на ділянці в районі моста по вул. Сосновського на суму 572,926 тис.грн. (5,45тис.м²)
9	Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд	ДБ МБ	5 000,00 350,00	- 206,570	В 2019 році було продовжено роботи по капітальному ремонту гідротехнічної споруди в с. Поліське Коростенського району використано коштів місцевого бюджету 206 ,570тис.грн.
10	Будівництво притулку для безпритульних тварин	ДБ МБ	1 500,00 500,00	- -	
11	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	МБ	12,00	-	
12	Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами	МБ	В залежності від потреб	-	
13	Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику	МБ	10,00	-	
РАЗОМ			113 882,000	3 875,364	
В 2019 році надходили субвенції з обласного бюджету на загальну суму 739, 889тис.грн. Ці кошти надавались придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків, на проведення поточного ремонту мереж вуличного освітлення					