

Інформація про стан виконання програм управління ЖКГ за 2020 рік

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки		Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат	
I. Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою						
1	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	1.1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	МБ	3 100,00	2 430,164	Протягом 2020 року КВГП було замінено ламп – 264 шт., замінено світильників – 134, замінено та встановлено кабелю 4801 м.п. Облаштовано освітлення на 5-ти вулицях, де раніше його не було, а саме: вул. Пацаєва, вул. Гетьмана Виговського, пров. Ковельський, пров. Кошового, пров. Менделєєва.
		1.2. Послуги з постачання електроенергії	МБ	8 000,00	4 612,873	Закуплено 1 566 292 кВт/г.
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів		МБ	5 600,00	3 248,843	Виконувались роботи з омолодження та санітарного обрізування дерев – 1281 шт., видалення чагарників – 7282 шт., викошування газонів – 142,94 тис. м ² , стрижка живоплоту – 12,05 тис. м ² , догляд за квітниками – 2,522 тис.м ² , садіння дерев, кущів – 81 шт. посів насіння та пікірування розсади, висаджування квітів та їх полив, тощо. Протягом року було видалено 199 аварійних та буреломних дерев.
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	3.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	МБ	1 600,00	978,895	Улаштування покрівлі зупинок по вул. Залізнична, 1 Травня, Маяковського, Героїв Небесної Сотні, С.Кемського. Улаштування підпірної стіни по вул. Грушевського; очищення поверхонь зупинок та їх фарбування; монтаж урн та лавок; демонтаж МАФ; улаштування майданчика відпочинку біля міськвиконкому; благоустрій меморіалу пам'ятник Святої Покрови, встановлення урн, лавок; улаштування майданчиків для контейнерів для ТПВ по вул. Древянська, Кооперативна, Захарченка, С.Кемського, 44, 70а, 112, 180, Т.Кралі, 65а, 68.
		3.2. Утримання та прибирання парків та скверів	МБ	2 800,00	2 349,342	На прибирання території парку, утримання 7-х працівників персоналу парку в 2020 році з місцевого бюджету було профінансовано 2349,342 тис. грн. Були виконані роботи з поточного ремонту підпірної стіни в парку Древянський, укладення плитки, фарбування та ремонт лавок, огорожі, урн, напівсфер, дитячих майданчика тощо. Вивезено 1539 м ³ сміття з парку.
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ	4.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ	МБ	1 014,00	1 014,000	Протягом року по утриманню та поточному ремонту кладовищ було виконано: вивезено 3713,3 м ³ сміття, облаштовано дорогу з відсіву, виконано планування ґрунту, встановлено дерев'яний туалет, відремонтовано та замінено 146 м.п. паркану, вирізано 317 чагарників, зрізано 54 дерева, розкряжовано 4 повалених дерева.
		4.2. Поховання безрідних та невідомих громадян	МБ	46,00	39,080	Поховано 16 чол.

		4.3 Послуги з організації поховання померлих від коронавірусної інфекції (COVID-19)	МБ	40,00	32,795	Поховано 15 чол.
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	5.1. Технічне обслуговування мереж зливової каналізації	МБ	168,00	26,021	Проведено чищення 115 колодязів та замінено 19 люків.
		5.2. Поточний ремонт мереж зливової каналізації	МБ	400,00	163,236	Укладено 106 м.п. трубопроводу, проведено чищення 80 м.п. трубопроводу.
6	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	6.1. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	МБ	20 000,00	14 147,504	Протягом року комунальним виробничо-господарським підприємством було виконано: поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 37,899 тис.м ² на 69-ти вулицях та провулках; профілювання 70-ти вулиць та провулків загальною площею 315,718 тис. м ² ; розмітку вулиць площею 2,586 тис. м ² та 22,5 км.
		6.2. Утримання вулично-дорожньої мережі	МБ	7 000,00	4 938,040	Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від дорожнього змету, зимове і літнє утримання доріг.
		6.3. Утримання об'єктів дорожньої безпеки	МБ	713,00	128,581	Проводились роботи з заміни ламп в світлофорних об'єктах – 42 шт., заміни дорожніх знаків – 42 од., фарбування відбійників, встановлення бетонних напівсфер – 1 шт.
7	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ	МБ	1 138,00	676,111	Утримання 4-х штатних працівників	
8	Послуги з благоустрою при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят	Надання послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації)	МБ	1 200,00	189,618	Відповідно до укладеного договору з КВГП проведено підготовку до Новорічних свят (демонтаж та монтаж ялинки). Демонтаж та монтаж ілюмінації «Зоряне небо» в парку Древлянський. Підключення святкової ілюмінації по місту. Демонтаж та монтаж металевої ялинки на площі міськвиконкому.
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	9.1. Придбання продуктів харчування	МБ	234,00	105,000	Придбання продуктів харчування.
		9.2. Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	МБ	30,00	9,000	Придбання медикаментів.
		9.3. Проведення стерилізації	МБ	255,00	79,100	На протязі року було стерилізовано 126 собак.
		9.4. Відлов безпритульних тварин	МБ	90,00	37,800	На протязі року було відловлено 126 собак.
II. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
10	Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів благоустрою	10.1 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт міських доріг	ДБ МБ	25 000,00 31 000,00	- 425,190	Протягом 2020 року було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Південна площею 806,0 м ² .
		10.2 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів	МБ	7 000,00	2 572,759	В 2020 році було проведено роботи по капітальному ремонту тротуарів загальною площею 2058 м ² . Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проведено по вул. Івана Котляревського площею 586 м ² , та по вул. Горького площею 1472 м ² .

	10.3 Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об'єктів	МБ	720,00	-	-
	10.4 Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта)	МБ	3 000,00	700,000	Проведено планування 3-х секторів кладовища загальною площею 9370 м ² .
	10.5 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	МБ	1 000,00	-	-
	10.6 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації	МБ	2 200,00	-	-
	10.7 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів	МБ	Згідно ПКД	-	-
	10.8 Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо)	МБ	7 000,00	4 218,955	<p>У 2020 році по об'єкту «Реконструкція зони відпочинку громадян по вул. Грушевського, 22 (центральна площа біля міськвиконкому) в м. Коростені Житомирської області» виконано роботи по облаштуванню гранітних сходів, підпірних стінок, газонів. Робіт виконано на загальну суму 1483,12598 тис. грн.</p> <p>Проведено капітальний ремонт покриття майданчику навколо фонтану в парку Древлянському, облаштовано 1175 м² плитки.</p> <p>На площі біля міськвиконкому виконано роботи з монтажу модульної громадської вбиральні.</p> <p>В рамках Бюджету участі було завершено роботи з реалізації проекту «Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі житлового будинку по вул. Сосновського, 52-Б». Облаштовано спеціальне покриття площею 798 м² та виконано розмітку для 4-х видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол та хокей на траві).</p> <p>Капітальний ремонт асфальтового покриття біля дитячого спортивного майданчика по вул. Сосновського, 52-Б площею 335 м².</p> <p>В рамках реалізації проекту «Жива вода» було проведено капітальний ремонт джерела децентралізованого водопостачання в районі Бровар. Облаштовано колодязь.</p>
	10.9 Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і теплиці по вул. С. Кемського (Жовтнева), 76а	МБ	-	-	-
	10.10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ	МБ	1 800,00	176,560	<p>Виготовлення ПКД по капітальному ремонту доріг, тротуарів по 4 об'єктам, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Капітальний ремонт тротуарів по вул. Горького в м. Коростені; - Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Котляревського в м. Коростені; - Капітальний ремонт дороги по вул. Південна в м. Коростені; - Капітальний ремонт дороги по вул. Ковельська в м. Коростені.
	10.11 Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок	МБ	2 140,00	2 015,914	Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій загальною площею 3645,96 м ² . Роботи були виконані за адресами: вул. С.Кемського, 50а площею 132 м ² , вул. Шевченка, 72 - 563 м ² , вул. Шевченка, 76 –

						470,96 м ² , вул. Мельника, 10 – 412,5 м ² , вул. Мельника, 14 – 549,9 м ² , вул. Грушевського, 68 – 740,6 м ² , вул. Героїв Чорнобиля, 4 - 275 м ² , вул. Сосновського, 32 - 242 м ² , вул. Сосновського, 30 – 260 м ² .	
РАЗОМ				134 288,000	45 315,381		
Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки			Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат	
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій	1.1. Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	МБ	4 900,00	1 182,317	Капітальний ремонт каналізаційної мережі в районі вул. С.Кемського, 7-Г. Замінено 140 м.п. каналізаційних мереж.	
		1.2. Реконструкція ПВС III-IV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання	МБ	600,0	-	-	
		1.3. Капітальний ремонт водопровідних ввідів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках	МБ КНД	1 400,00 140,00	733,186 -	-	В 2020 році проведено роботи з капітального ремонту водопровідних ввідів з облаштуванням 74-х вузлів комерційного обліку в житлових будинках.
		1.4. Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста	МБ КНД	400,00 40,00	- -	-	
		1.5. Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу	МБ КНД	135,00 15,00	- -	-	
		1.6. Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС	МБ КНД	45,00 5,00	- -	-	
		1.7. Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені	ДБМБ	- 600,00	- -	-	
		1.8. Придбання пожежних гідрантів	МБ КНД	45,00 5,00	- -	-	
		1.9. Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію)	ДБМБ	- -	- -	-	
		1.10. Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал»	МБ КНД	- -	- -	-	
		1.11. Капітальний ремонт та придбання засувки, поворотних затворів, шиберів на об'єктах КП «Водоканал»	МБ КНД	550,00 50,00	- -	-	
		1.12. Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об'єктах КП «Водоканал»	МБ	1 000,00	-	-	
		1.13. Будівництво бюветів	МБ	-	-	-	
2	Будівництво, реконструкція та	2.1. Капітальний ремонт теплових мереж	МБ	4 000,00	-	-	

	капітальний ремонт об'єктів теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій		КНД	300,00	-	
		2.2. Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії	ДБ МБ	- 2 000,00	- 1 350,716	Проведено реконструкцію теплових пунктів з встановленням вузлів комерційного обліку в кількості 63 шт.
		2.3. Реконструкція, капітальний ремонт котельень	МБ КНД	1 800,00 200,00	- -	-
		2.4. Будівництво блочних котельень	МБ	-	-	-
		2.5. Реконструкція системи теплопостачання міста шляхом об'єднання та оптимізації роботи окремих діючих котельень	ДБ МБ	- 3 000,00	- -	-
3	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства		ДБМБ	- 29 440,00	- 3 496,714	В 2020 році за кошти міського бюджету в сумі 3495,00 тис. грн. була придбана багатофункціональна самохідна установка класу амфібія Тгухог Т40 із додатковим обладнанням у комплекті, а саме очеретокосаркою, яка дозволяє скошувати рослинність як в воді, так і на березі річки, та причепом для транспортування самої установки.
4	Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх безперервної роботи і надання послуг населенню	4.1. Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ з метою інвестування в необоротні активи	МБ	2 000,00	518,567	КВГП придбано ілюмінацію на суму 149,442 тис. грн. та комплект шин, циліндрів гідравлічних, гідро підсилювача руля на суму 116,000 тис. грн. КП «Водоканал» придбано запчастини до насосів (механічні ущільнення, робочі колеса) на суму 253,125 тис. грн.
		4.2. Капітальний ремонт основних засобів комунальних підприємств	МБ	В залежності від потреб	-	-
		4.3. Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджуються або погоджуються рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво/фіксованою платою встановленою місцевим органом виконавчої влади, та витрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення	МБ	3 000,00	3 000,000	Відшкодовано витрати КП Теплозабезпечення, що виникли внаслідок застосування фіксованої плати, встановленої виконавчим комітетом на послуги централізованого опалення.
		4.4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовим планом	МБ	В залежності від потреб	-	-
		4.5. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення заборгованості за енергоносії, придбання реагентів, виплату заробітної плати, та сплати податків та зборів на заробітну плату	МБ	1 500,00	1 476,00	Надано фінансову підтримку КП «Теплозабезпечення» на погашення заборгованості за спожитий природний газ.
		4.6. Відшкодування витрат по сплаті комунальних послуг по нежитловим та житловим приміщенням комунальної власності, які обліковуються на балансі КВЖРЕП №1, не задіяні в господарській діяльності, перебувають в Переліку на приватизацію та по яких відсутні Орендарі.	МБ	60,00	-	-
5	Реконструкція, капітальний	5.1 Реконструкція, капітальний ремонт покрівель	МБ	2 280,00	-	-

	ремонт об'єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів	багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт				
		5.2. Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт	МБ	600,00	347,934	На умовах співфінансування проведено капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних будинків (вікна, двері). Кошти було виділено на: - ОСББ «Білокоровицьке шосе, 6» - 103,0 тис. грн.; - ОСББ «Поліський добробут – 37» - 98,579 тис. грн.; - ОСББ «Грушевського, 72 А» - 148,355 тис. грн.
		5.3 Капітальний ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт	ДБ МБ	- 3 400,00	- -	-
		5.4 Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня	МБ	600,00	506,298	Відшкодування відсотків впродовж 2020 року проводилось по 31 Компенсаційній угоді. Кошти отримали 24 ОСББ.
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ	МБ	700,00	-	-	
7	Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель	МБ	45,00	-	-	
8	Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ	8.1. Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»	МБ	-	-	-
		8.2. Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності)	МБ	В залежності від потреб	-	-
		8.3. Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст	МБ	В залежності від потреб	-	-
		8.4 Фінансування Револьверного фонду, створеного Громадською організацією «Спілка голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ та ЖОК	МБ	В залежності від потреб	-	-
РАЗОМ			64 855,000	12 611,732		
Екологічна програма міста Коростеня на 2019-2021 роки			Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат
1	Реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростені	ДБ МБ	20 000,00 2 000,00	- -		
2	Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних звалищ)	МБ	260,00	238,990	Протягом 2020 року ліквідовано 1184 м³ стихійних	

					сміттєзвалищ.
3	Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня. Коригування робочого проекту	ДБ МБ	70 470,00 7 830,00	- -	-
4	Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини	МБ	1 400,00	-	-
5	Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів	ДБ МБ	30 000,00 2 000,00	- 112,530	В 2020 році було придбано контейнери для збору ТПВ в кількості 12 шт.
6	Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації	МБ	1 400,00	-	-
7	Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру	МБ	Згідно ПКД	-	-
8	Розчищення русла р. Уж та р. Кремно	ДБ МБ	10 000,00 1 500,00	- 1 268,311	В 2020 році були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на ділянках по вул. Усенова, Древянська та в районі міського пляжу по вул. Горького.
9	Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд	ДБ МБ	3 000,00 300,00	- -	-
10	Будівництво притулку для безпритульних тварин	ДБ МБ	1 500,00 500,00	- -	-
11	Проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих джерел водопостачання	МБ	15,00	9,804	Щоквартально протягом 2020 року Коростенський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» надавав інформацію про результати досліджень якості питної води з децентралізованих джерел водопостачання міста Коростеня.
12	Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з відходами	МБ	В залежності від потреб	-	-
13	Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику	МБ	15,00	-	-
РАЗОМ			152 190,000	1 629,635	

Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Коростені на 2017-2021 рр.		Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат
1	Проект бюджету участі : «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м. Коростені» (в т.ч. виготовлення ПКД)	МБ	217,269	128,399	Виконано ПКД та проведено капітальний ремонт покриття дитячого майданчика біля будівлі міської ради, облаштовано 496 м ² спеціальної гумової плитки.
2	Проект бюджету участі : «Облаштування пішохідних переходів»	МБ	298,360	-	
РАЗОМ			515,629	128,399	
В 2020 році надходила субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі 1000,000 тис. грн. Ці кошти використані на об'єкт «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м. Коростені».					
Програма розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки		Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат
1	Адміністрування системи міських електронних сервісів Портал соціальних комунікацій "Кабінет мешканця" (технічне обслуговування, адміністрування системи та інформаційний супровід користувачів) в т.ч. забезпечення роботи орендованого в дата - центрі серверу з додатковими функціями архівування відомостей.	МБ	68,400	68,400	Адміністрування системи міських електронних сервісів Портал соціальних комунікацій "Кабінет мешканця".
РАЗОМ			68,400	68,400	
Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2017-2020 роки		Джерела фінансування	План, тис. грн. 2020 рік	Профінансовано, тис. грн. 2020 рік	Результат
1	Спілка голів окружних будинкових вуличних комітетів	МБ	143,000	143,000	Утримання 2-х працівників.
РАЗОМ			143,000	143,000	