

Додаток 5
до Порядку розроблення,
виконання, моніторингу
місцевих програм та звітності
про їх виконання

ЗВІТ
про результати виконання
Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади
на 2022 - 2026 роки

Дата і номер рішення, яким затверджена Програма та зміни до неї:

рішення 10 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 28.10.2021 р. № 580, (зі змінами, внесеними рішенням від 23.12.2021р. №707, від 24.02.2022р. №779, від 20.04.2022р. №132, від 02.05.2022р. №148, від 05.10.2022р. №393, від 22.12.2022р. №1067, від 25.05.2023р. №1235, від 06.07.2023р. №1306, від 07.09.2023р. №1373, від 26.10.2023р. №1458, від 23.11.2023р. №1519, від 21.12.2023р. №1569, від 22.02.2024р. №1621, від 23.05.2024р. №1750, від 29.08.2024р. №1877, від 17.10.2024р. №1953, від 21.11.2024р. №2021, від 24.12.2024р. №2081, від 22.05.2025р. №2287, від 28.08.2025р. №2393, від 16.10.2025р. №2461, від 20.11.2025р. №2513)

Відповідальний виконавець Програми:

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

Строк реалізації Програми: 2022 - 2026 роки

Виконання заходів Програми:

№з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично фінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення							
1.	1.1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	2022-2026	УЖКГ КВГП	3200,0	3074,0	96,1	Протягом 2025 року КВГП виконано ремонт мереж вуличного освітлення на 60-ти вулицях, провулках міста та на вулицях 5-ти сільських населених пунктів. Виконано улаштування вуличного освітлення на Алеї Слави по вул. Грушевського, а також на вулицях с. Грозине. Проведено ремонт ліхтарів мереж вуличного освітлення в кількості 47 шт та їх заміну в кількості 80 шт на 7-ми міських вулицях та на вулицях с. Ключеве. Встановлення опор вуличного освітлення на 3-х міських вулицях. Протягом поточного року було виконано підвіс кабелю протяжністю 14 км та заміну кабелю протяжністю майже 2 км
	1.2. Послуги з постачання, розподілу електроенергії	2022-2026	УЖКГ КВГП	7500,0	7339,0	97,8	Закуплено 719,523 тис.кВт/год
	1.3. Послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	2022-2026	УЖКГ КВГП	9000,0	8974,4	99,7	Оплата послуг з енергосервісу згідно договору
2.	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів	2022-2026	УЖКГ, КВГП	5900,0	5226,6	88,6	Протягом 2025 року Комунальним виробничо-господарським підприємством виконано наступні роботи з утримання та

							<p>догляду за зеленими насадженнями, квітниками та газонами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видалено 162 аварійних дерева; - омолодження та санітарне обрізування дерев – 1050 шт.; - видалення чагарників – 4502 шт.; - викошування газонів – 121,7 тис.м²; - стрижка живоплоту – 5,3 тис.м²; - догляд за квітниками – 2,1 тис.м²; - висаджування квітів та їх полив – 0,8 тис.м²
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади							
3.	3.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою громади, встановлення МАФів	2022-2026	УЖКГ КВГП	1200,0	754,7	62,9	<p>Виконано поточний ремонт фонтанів, проведено улаштування тротуарної плитки (площа міськвиконкому, вул. Героїв Чорнобиля), виконано ремонт сходинок біля пам'ятника «Героям Чорнобиля», ремонт мосту через р. Уж в районі Бровару, пофарбовано пам'ятник Св. Покрови.</p> <p>Протягом року працівниками КВГП здійснюється вивіз сміття, яке накопичується в урнах, що встановлені в громадських місцях, на зупинках автотранспорту. За 2025 рік зазначеного сміття вивезено 3103 м³</p>
	3.2. Утримання та прибирання парків та скверів	2022-2026	УЖКГ КВГП	4400,0	4144,0	94,2	<p>Виконано наступні роботи: поточний ремонт МАФів, технічне обслуговування фонтану, олійне фарбування лавок та парканів, виконано ремонт лавок для відпочинку в парку «Древлянський», здійснювався вивіз сміття із парку в обсязі 3543 м³.</p>
	3.3. Утримання та поточний ремонт бюветів на території населених пунктів громади	2025-2026	УЖКГ, КВГП, КП«Грозинське»	100,0	49,8	49,8	<p>Проведено ремонт бюветів в селах: Грозине, Сингаї, Михайлівка</p>

Утримання та поточний ремонт кладовищ							
4.	4.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ	2022-2026	УЖКГ КВГП	4990,0	4747,3	95,1	Протягом року на всіх кладовищах виконувались роботи з видалення чагарників, зрізки аварійних дерев, викошування трави, вивозу сміття (9435,7 м ³). На кладовищі по вул. І. Котляревського підприємством продовжувались роботи з облаштування сектору почесних поховань. На придбання, виготовлення та встановлення споруд на могилах загиблих Захисників України протягом року було використано 1,8 млн.грн. За ці кошти встановлено 35 пам'ятників. Біля могил загиблих воїнів також встановлюються лавки (наразі встановлено 26 шт.). Біля в'їзних воріт на «нове» кладовище облаштовано додаткову стоянку для транспортних засобів.
	4.2. Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	2022-2026	УЖКГ КВГП	160,0	60,0	37,5	В 2025 році поховано 32 померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання (військові)
	4.3. Поховання померлих від коронавірусної інфекції (COVID-19)	2022-2026	УЖКГ КВГП	-	-	-	Померлих від коронавірусної інфекції в 2025 році не було.
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації							
5.	5.1. Технічне обслуговування мереж зливової каналізації	2022-2026	УЖКГ КВГП	300,0	108,4	36,1	Проводилося технічне обслуговування мереж зливової каналізації по місту. За 2025 рік прочищено 41 дощоприймальний колодязь, проведено чищення труб зливової каналізації протяжністю 289 м.п. та прокладання труб протяжністю 174 м.п.
	5.2. Поточний ремонт мереж зливової каналізації	2022-2026	УЖКГ КВГП	500,0	321,9	64,4	Поточний ремонт мереж зливової каналізації на кладовищі по вул. І. Котляревського, площа біля міськвиконкому, вул. Шолом-Алейхема, кКладовище по вул. І. Котляревського, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Волкова. Прочистка та заміна плити і люку по вул. Грушевського. Проведено ремонт 21 дощоприймального колодязя.

Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів

6.	6.1. Поточний ремонт вулично- дорожньої мережі	2022-2026	УЖКГ КВГП	18500,0	17375,6	93,9	Протягом року Комунальним виробничо-господарським підприємством були виконані наступні роботи: - асфальтування доріг – 6667,0 м ² ; - ямковий ремонт доріг загальною площею 17089 м ² ; - профілювання вулиць та провулків загальною площею 799,731 тис.м ² , в тому числі: вулиці міста площею 190,305 тис.м ² та вулиці населених пунктів старостинських округів площею 609,426 тис.м ² . За кошти субвенції обласного бюджету в сумі 2 184,5 тис.грн. проведено поточний ремонт дорожнього покриття вул. Євгена Жукова та вул. Ніни Сосніної в с. Немирівка Коростенського району.
	6.2. Утримання вулично-дорожньої мережі	2022-2026	УЖКГ КВГП	15500,0	14977,7	96,6	Протягом 2025 року проводились роботи із зимового та літнього утримання доріг, прибирання вулиць від дорожнього змету.
	6.3. Утримання об'єктів дорожньої безпеки	2022-2026	УЖКГ КВГП	800,0	376,2	47,0	Виконувались роботи з нанесення дорожньої розмітки загальною площею 4389 м ² , встановлення нових та заміни існуючих дорожніх знаків (16 од) на вулицях міста, проводився ремонт світлофорних об'єктів в кількості 50 шт.
7.	Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної громади та технічного нагляду управління ЖКГ міськвиконкому	2022-2026	УЖКГ	1100,0	954,2	86,7	Утримання інспекції з благоустрою міської територіальної громади та технічного нагляду
8.	Фінансова підтримка громадських організацій у сфері захисту та утримання (харчування, медикаменти) безпритульних тварин	2022-2026	УЖКГ, ГО	-	-	-	Видатками бюджету громади кошти на харчування та придбання медикаментів для безпритульних тварин в 2025 році не передбачалися, передбачалися на їх відлов та стерилізацію

Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят							
9.	Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів та прапорів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації, тощо)	2022-2026	УЖКГ КВГП	200,0	175,5	87,8	Протягом 2025 року КВГП проведено демонтаж та монтаж ялинки, встановлення святкової ілюмінації та її підключення по місту, підготовка та проведення «Фестивалю дерунів»
10.	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (відлов, стерилізація та перетримка безпритульних тварин, тощо)	2022-2026	УЖКГ, КВГП	580,0	547,1	94,3	Підрядною організацією було простерилізовано 219 собак
11.	Вивезення відходів, що утворилися внаслідок руйнувань будівель, споруд від бомбардувань	2022-2026	УЖКГ, КВГП	-	-	-	Руйнувань будівель, споруд від бомбардувань в 2025 році в громаді не було
Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів благоустрою							
12.	12.1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг	2022-2026	УЖКГ, КВГП	25000,0 25000,0	-		Відсутність фінансування
	12.2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів	2022-2026	УЖКГ, КВГП	7000,0	-		
	12.3. Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об'єктів	2022-2026	УЖКГ, КВГП	800,0	-		
	12.4. Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К.Лібкнехта)	2022-2026	УЖКГ, КВГП	-	-		
	12.5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	2022-2026	УЖКГ, КВГП	2500,0	-		
	12.6. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж зливової каналізації	2022-2026	УЖКГ, КВГП	2200,0	-		
	12.7. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів	2022-2026	УЖКГ, КВГП	Згідно ПКД	-		

12.8. Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо)	2022-2026	УЖКГ	8000,0	-		
12.9. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ та проведення їх експертизи.	2022-2026	УЖКГ	2000,0	-		
12.10. Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок	2022-2026	УЖКГ	4500,0			

Виконання результативних показників Програми благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки:

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення					
	Затрат				
1	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	19 700,0	19 387,4		Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
2	-утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	3 200,0	3 074,0		
3	-послуги з постачання, розподілу електроенергії	7 500,0	7 339,0		
4	-послуги з енергосервісу мережі вуличного освітлення	9 000,0	8974,4		
	Продукту				
5	кількість світлоточок всього	4366	4 366		
6	протяжність електричних мереж	236,41	236,41		
	Ефективності				
7	середньомісячний розмір витрат на утримання мереж вуличного освітлення	267,0	256,2		
8	середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	625,0	611,6		

9	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	0,733	0,704		
10	середні витрати на 1 км мереж вуличного освітлення	13,535	13,003		
	Якості				
11	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	93	120		
Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
12	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, квітниками та газонами	5 900,0	5 226,6		
	Продукту				
13	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	10 110	10 110		
14	площа зелених насаджень	494,14	494,14		
15	площа газонів	48 046	48 046		
16	площа квітників	770	770		
17	площа живоплоту	4 749	4 749		
18	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	160	162		
19	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	5 400	5 552		
	Ефективності				
20	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зеленими насадженнями	435,6	435,6		
21	середні витрати на 1га площі зелених насаджень	10,6	10,6		
	Якості				
22	динаміка видатків на утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів в порівнянні з попереднім роком	110,0	110,0		
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою громади					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
23	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	5 700,0	4 948,5		
24	-поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	1 200,0	754,7		
25	-утримання та поточний ремонт парків та скверів	4 400,0	4 144,00		
26	-утримання та поточний ремонт бюветів	100,0	49,8		
	Продукту				

27	площа території парку, яку необхідно утримувати	6,4	6,40		
28	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	5	5		
29	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	4	4		
30	кількість громадських вбиралень на утриманні	2	2		
	Ефективності				
31	середньомісячні витрати на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста	475,0	408,2		
32	середньомісячні витрати на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою (парку)	687,0	647,5		
	Якості				
33	відсоток освоєння коштів на утримання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста	100,0	100,00		
Утримання та поточний ремонт кладовищ					
	Затрат				
34	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	5 150,00	4 807,3		Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
35	-утримання та поточний ремонт кладовищ	4 990,00	4 747,3		
36	-видатки на Поховання померлих одиноких громадян та осіб, що мають право за безоплатне поховання	160,00	60,0		
	Продукту				
37	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	242 034,00	242 034,00		
38	кількість кладовищ на утриманні	41,00	41,00		
	Ефективності				
39	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	416,0	403,4		
40	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	2,5	1,9		
	Якості				
41	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	100,00	100,00		
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації					
	Затрат				
42	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.:	800,00	430,4		Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
43	-видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	300,00	322,0		

44	-видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	500,00	108,4		
	Продукту				
45	довжина відкритих дренажних каналів	13,00	13,00		
46	довжина зливових колекторів	8,20	8,20		
47	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	260	260		
	Ефективності				
48	Середньомісячні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	25,0	26,8		
49	Середньомісячні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	41,7	9,0		
	Якості				
50	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	100,0	100,0		
Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
50	Видатки на виконання заходів Програми, в т.ч.	34 800,0	32 729,4		
51	-утримання вулично-дорожньої мережі	15 500,0	14 977,6		
52	-поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	18 500,0	17 375,6		
53	-утримання об'єктів дорожньої безпеки	800,0	376,2		
	Продукту				
54	Площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	247 627	247 627		
55	Площа території, яку необхідно утримувати в літній період	297 956	297 956		
56	Кількість штатних одиниць прибиральників території міста	60	60		
	Ефективності				
57	Середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	1 291,7	1 248,1		
58	Середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	1 541,7	1 265,9		
59	Середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	66,7	31,4		
	Якості				
60	Динаміка коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного руху транспорту та пішоходів порівняно з попереднім роком	74,0	99,5		
Утримання інспекцій з благоустрою міської територіальної громади та технічного нагляду УЖКГ					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось

62	Видатки на утримання інспекції з благоустрою	1 100,00	954,2		в межах коштів виділених з бюджету громади
	Продукту				
64	кількість штатних працівників	4,00	4,00		
	Ефективності				
66	середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці інспекції	275,0	238,5		
	Якості				
67	відсоток освоєння коштів на утримання технічного нагляду	100,00	100,00		
Організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
68	Обсяг видатків на виконання заходів з організації благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят	200,00	175,6		
	Продукту				
69	загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	8	2		
	Якості				
70	динаміка витрат на організацію благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят в порівнянні з попереднім роком	65	580		
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами					
	Затрат				Виконання заходів здійснювалось в межах коштів виділених з бюджету громади
71	обсяги фінансування на виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	580,0	547,1		
	Продукту				
72	загальна кількість тварин, яких було стерилізовано	232	219		
	Ефективності				
73	середньомісячні витрати на виконання заходів програми	48,0	45,6		
74	середні витрати на проведення стерилізації однієї безпритульної тварини (сук/кобелів)	2,5	2,5		
	Якості				
70	динаміка витрат на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в порівнянні з попереднім роком	96	552		

На кількісне виконання Програми вплинуло обмеження видатків місцевих бюджетів, які пов'язані з особливими умовами режиму воєнного стану в Україні, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року №590 (зі змінами).

На основі кількісних і якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, та проведеної оцінки ефективності виконання програми можемо зробити висновок, що програма має високу ефективність.

Начальник Управління ЖКГ



Валерій МАРТИНЮК

Виконавець:
Валентина КІЩУК
Людмила ЗОСИМЧУК
Тел. (04142) 96368